9:41

แผนงาน PWA

การประปาส่วนภูมิภาค

ตารางงาน 7 | แผน MP 12 | กำหนดส่ง 9

สัปดาห์นี้ 12–18 ต.ค. · รวมที่เลยกำหนด

8 ต.ค. — ส่งมอบงาน — MP 77 โชคชัย · Punch list + A... — เลยกำหนด 4 วัน

12 ต.ค. — ส่งมอบงาน — MP 154 แพรกหนามแดง · จริง 71% / แผ... — เสี่ยงช้า

12 ต.ค. — แจ้งเทศบาล (ยกเว้น ข.1) — MP 189 ทุ่งน้อย · เทศบาลเมืองพล — วันนี้

14 ต.ค. — ส่งมอบงาน — MP 88 พนัสนิคม · ผู้รับเหมา B — ตามแผน

15 ต.ค. — ส่งมอบงาน — MP 189 ทุ่งน้อย · จริง 38% / แผน 5... — ช้ากว่าแผน

สัปดาห์หน้า 19–25 ต.ค.

20 ต.ค. — ยืน พค.2 (กกพ.) — MP 154 แพรกหนามแดง · 209.76... — เอกสาร 18/23

20 ต.ค. — ส่งมอบงาน — MP 133 บางปะกง · ผู้รับเหมา A — ตามแผน

22 ต.ค. — ยืนขอขนานไฟ (กฟภ.) — MP 109 ศรีราชา · ชุด 4.2 ครบ 11/11 — พร้อมยื่น

24 อบรม O&M (3.2) — นัดแล้ว

หน้าหลัก | โครงการ 2 | แผนงาน | เอกสาร 3 | ตั้งค่า